

附件4

2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）绩效自评表
（2024年度）

项目单位盖章:

项目名称		隆德县2024年农村基础设施建设项目						
主管部门					实施单位	隆德县民族宗教事务局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	582	504.89	504.89		100.00%	8
		其中：当年财政拨款	582	504.89	504.89		100.00%	——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	旧路路基病害处理417m，水泥混凝土路面4214㎡，场地硬化2000㎡，浆砌片石边沟6081m，拦水带351m，急流槽24m，钢波纹管涵86.5m，钢筋混凝土圆管涵27m，护渠206.14m3，天然砂砾路面3950㎡，检查井井盖及井座15套，沥青罩面4057㎡，面包砖85㎡，波形梁护栏68m，更换铸铁雨篦子（0.5m*0.7m）10个，护坡194.03m3				旧路路基病害处理189m，水泥混凝土路面5234.36㎡，场地硬化1974.72㎡，浆砌片石边沟4925.47m，拦水带58m，急流槽50m，钢波纹管涵86.5m，钢筋混凝土圆管涵27m，护渠206.14m3，天然砂砾路面1822.5㎡，检查井井盖及井座15套，沥青罩面2827.2㎡，面包砖102㎡，波形梁护栏68m，更换铸铁雨篦子（0.5m*0.7m）10个，护坡30m3。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	混凝土路面硬化（*平方米）	4214	5234.36	5		
			边沟（*米）	6081	4925.47	4		
		质量指标	资金使用合规率（*%）	100%	100%	10		
			项目验收合格率（*%）	100%	100%	10		
		时效指标	项目完工及时率（*%）	100%	100%	10		
		成本指标	项目建设成本（≤万元）	582	504.89	10		
	效益指标 （30分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	群众的交通出行和生产生活便利性情况	明显改善	明显改善	10		
		生态效益 指标	生态环境改善情况	明显改善	明显改善	10		
		可持续 影响指标	民族团结进步和铸牢中华民族 共同体意识方面	逐步改善	充分彰显改 善民生、凝 聚人心、加 强民族团结 进步和铸牢 中华民族共 同体意识	10		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度(≥*%)	90	满意度95%	8		
总分						95		