

附件4

2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）绩效自评表
（2024年度）

项目单位盖章:

项目名称		隆德县乡村基础设施补短板建设项目							
主管部门					实施单位	隆德县民族宗教事务局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	220	205.21	205.21		100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	220	205.21	205.21		100.00%	——	
		上年结转资金				——		——	
		其他资金				——		——	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	波形梁护栏100m、道口标注8个、旧路路基病害处理362m、路肩挡土墙20m、C25水泥混凝土路面7426㎡、路面防滑钢筋1613.44m、浆砌片石边沟946m、钢板急流槽112m、拦水带288m、1-0.4m钢管线外涵53m、1-0.5m钢管涵29m、1-0.4m钢管涵14m、钢筋混凝土圆管涵7m。				波形梁护栏100m、道口标注8个、旧路路基病害处理170m、砂砾路肩473㎡、C25水泥混凝土路面7514㎡、路面防滑钢筋1613.44m、浆砌片石边沟811.1m、钢板急流槽77m、拦水带314m、涵洞20.35m³。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	混凝土路面硬化（*平方米）		7426	7514		10	
			资金使用合规率（*%）		100%	100%		10	
		质量指标	项目验收合格率（*%）		100%	100%		10	
			项目完工及时率（*%）		100%	100%		10	
			项目建设成本（≤万元）		220	205.21		10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	群众的交通出行和生产生活便 利性情况		明显改善	明显改善		10	
		生态效益 指标	生态环境改善情况		明显改善	明显改善		10	
		可持续 影响指标	民族团结进步和铸牢中华民族 共同体意识方面		夯实民族 团结进步 根基，促 进各民族 共同团结 奋斗、共 同繁荣发 展	夯实民族 团结进步 根基，促 进各民族 共同团结 奋斗、共 同繁荣发 展		10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度(≥*%)		90	满意度96%		8	
总分							100	98	